



18B055BF-8B48-482D-8DFA-2A34E645B8F8

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29345957
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	CORNEJO VALENCIA BENIGNO TEOFILO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 03:13:10 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	BENAVENTE RAMOS ANDRES TEODORO	DNI	29642430	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	FLORES SOTO ASUNCION MAXSIMILIANA	DNI	29331040	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	JHUALLANCA AQUENTA RONALD NESTOR	DNI	41409019	05/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	PALACIOS VALDIVIA WALTER ALBERTO	DNI	29424891	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	RIVERA CORNEJO HECTOR JUVENAL	DNI	41969576	03/02/2020	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



18B055BF-8B48-482D-8DFA-2A34E645B8F8

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b>  <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b></p>	<p>Comentarios:</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b>  <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b></p>					
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>  <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b></p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 HUBO DEMORA EN LA EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO DEL CEPLAN. FINALMENTE SE SE EMITIÓ EL INFORME TÉCNICO N° D000012-2021-CEPLAN/DNCPPEI EL 22/02/2021 Y SE APROBÓ CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 042-2021-MDCC DE FECHA 05/03/2021.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b></p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>-</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>-</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b></p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>FUE REMITIDO POR E-MAIL CONFORME A LA DIRECTIVA DEL CEPLAN.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b></p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>R.A. 397-2019-MDCC</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Comentarios:</p>

**Leyenda**

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLG. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida Ley. El Informe Técnico es la entidad de manera obligatoria por el CEP LAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollan los mismos.

18B055BF-8B48-482D-8DFA-2A34E645B8F8



18B055BF-8B48-482D-8DFA-2A34E645B8F8

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO			0.08		SUBGERENCIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSION LECTORA Y LOGICO MATEMATICA	Porcentaje	49	2016	54	50	50	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.010		SUBGERENCIA PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS ADMINISTRADOS A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	Porcentaje	0	2019	65	0	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO			0.05		SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NUMERO DE TURISTAS QUE RECORRE LA RUTA DEL SILLAR	Unidad	8	2018	10.50	8.80	8.80	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	0.12				GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS	Porcentaje	65.80	2017	75	68	68	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	0.11				SUBGERENCIA CATASTRO, CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	Porcentaje	52.20	2017	35	45	45	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	PROMOVER EL DESARROLLO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	0.07				GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE PRESENTAN UN CUADRO DE ANEMIA (LEVE, MODERADA O SEVERA)	Porcentaje	26.60	2018	61.80	42.40	42.40	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	0.15				SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR CON TRABAJO REMUNERADO	Porcentaje	0	2017	58	0	0	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
8	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	0.1			GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	98.40	2018	98.60	98.20	98.20	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
9	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	0.2			SG DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE HABILITACIONES URBANAS EN ALTO GRADO DE EXPOSICIÓN A PELIGROS QUE HAN REDUCIDO SU VULNERABILIDAD FRENTE A PELIGROS	Porcentaje	4.10	2019	9.30	4.30	4.30	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
10	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA EL DISTRITO	0.09			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA						

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Unidad	2.82	2017	1.50	2	2	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
11	REDUCIR TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO VIAL Y PEATONAL EN EL DISTRITO	0.02			GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	MINUTOS DE DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE VIAL DESDE CRUCE CARRETERA YURA CON AUTOPISTA AREQUIPA ¿ LA JOYA Y EL PUENTE JUAN PABLO II DE LA AV. EJERCITO EN HORA PUNTA	Unidad	45	2019	25	40	40	1		

#### Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:



18B055BF-8B48-482D-8DFA-2A34E645B8F8

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	1	1	2	4	4	1	1	2	0	0	1466545	1041976.84	0	0	0	0
Obras por contrata	15	1	19	35	35	20	1	11	0	3542764	48692384	0	55	1510434	35	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**





18B055BF-8B48-482D-8DFA-2A34E645B8F8

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	101	94	2019085.79	217886.26
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	474	479	577068.73	643590.56
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	372	320	61631.66	589363.36
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	1	0	11400	11400
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



18B055BF-8B48-482D-8DFA-2A34E645B8F8

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2047729	CREACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL PUEBLO JOVEN RIO SECO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	13/09/2017	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	1316693	2060372	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	07/05/2019	07/09/2019	INVERSIÓN	Sí	07/05/2019	03/03/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE 03 NIVELES DENOMINADO CENTRO COMUNAL DE RIO SECO, EL SISTEMA ESTRUCTURAL USADO EN SU DISEÑO ES EL SISTEMA DUAL Y SISTEMA DE ALBANILERÍA EL CUAL CONSTA:COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA PRIMER NIVEL CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL SALÓN COMUNAL DE 102 M2, 01 DEPÓSITO DE 5.40 M2, CON SUS BUTACAS RESPECTIVAS, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS HACIA EL SEGUNDO NIVEL, HALL DE DISTRIBUCIÓN E INGRESO PRINCIPAL EN 52 M2. CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA LOS SSHH (DAMAS, VARONES Y DISCAPACITADOS) EN 25.30 M2. CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA ATENCIÓN - SECRETARIA DE 16.80 M2 Y SU RESPECTIVO MOBILIARIO. CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA LA COCINA DE 14.85 M2 Y SU RESPECTIVO MOBILIARIO (LAVATORIO DE COCINA, COCINA Y MUEBLES BAJOS DE GRANITO). CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL ADULTO MAYOR EN 41.45 M2. CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE PARA EL INGRESO SECUNDARIO EN 9.90 M2. ESTACIONAMIENTO EN UNA ÁREA DE 56.30 M2. SEMBRADO DE GRASS 6.30 M2. CONSTR</p>	Porcentaje	0	0	0	1830728	266426			AVANCE FINANCIERO AL 14.6 %

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2057455	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD PERUARBO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	30/11/2007	ATENCION MEDICA BASICA	1567440	3088191	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO - ADICIONALES AMPLIACIONES DE PLAZO	20/09/2017	18/04/2018	INVERSIÓN	NO	20/09/2017	08/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO. CONTRATACIÓN O REASIGNACIÓN DE PERSONAL ASISTENTE Y ADMINISTRATIVO NECESARIO.	Porcentaje	41.82	58.18	0	768945	722276				AVANCE FINANCIERO AL 93.9 % FALTA PAGOS DE EQUIPAMIENTO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2111088	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 40056 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, URB. RAMON CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	26/02/2010	EDUCACIÓN SECUNDARIA	2660742	3929964	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	21/11/2020	18/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	21/11/2020	18/05/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS, TECHOS LIVIANOS, BASTIDORES DE MADERA Y PRE FABRICADOS DE LAS EDIFICACIONES 1, 4 Y 5. DEMOLICIÓN DE MUROS Y PISOS EXISTENTES DE LAS EDIFICACIONES 1, 4 Y 5. TENIENDO EN CUENTA LA EXTENSIÓN DE TERRENO DISPONIBLE CON EL DESMONTAJE SE REEMPLAZARA LAS ACTUALES EDIFICACIONES DE LOS BLOQUES 1, 4 Y 5 POR UNA NUEVA CON LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIO S. CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO CON STRUCCÓN DE UNA BIBLIOTECA CONST RUCCÓN DE UNA SALA DE INNOVACIONES CON STRUCCÓN DE UNA CAJA DE ESCALERAS CONST RUCCÓN DE UN DEPOSITO DEBAJO DE LAS ESCALERAS PARA LOS INSTRUMENTOS MUSICALES. CONST RUCCÓN DE UN AUDITORIO COBERTURA FINAL DE TIJERALES Y TECHO CON PLANCHA ACANALADA DE ACERO GALVANIZADA. CON STRUCCÓN DEL AREA ADMINISTRATIVO CON STRUCCÓN DE MODULO DE SS HH CONSTRUCCÓN DE UNA LOZA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES CON SUS GRADERIAS. IMPLM ENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE FISICA-QUIIMICA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO</p>	Porcentaje	0	0	0	2439958	266597	RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES		AVANCE FINANCIERO AL 10.9 % PROYECTO AUN EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2111550	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION NRO. 3 EN LA URB. FUNDO LA TEJADA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	05/03/2010	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	141637	716660	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	04/03/2020	15/05/2020	INVERSIÓN	SÍ	04/03/2020	15/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LOZA DEPORTIVA MAS ENMALLADO PARCIAL, BANCAS, GRADERIAS, TRATAMIENTO AREAS VERDES, INSTALACIÓN DE PERGOLAS, POSTES IMPLEMENTACIÓN CON JUEGOS RECREATIVOS CONSTRUCCIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO 1140.67 M2. LOZA DEPORTIVA MAS ENMALLADO TIPO PANEL 120 M2, BANCAS, GRADERIAS, TRATAMIENTO AREAS VERDES, INSTALACIÓN DE PERGOLAS, POSTES IMPLEMENTACIÓN CON JUEGOS RECREATIVOSSEMBRADO DE GRASS 480.00 M2, PLANTADO DE ARBOLES 8U, FLORES 40U.	Porcentaje	0	0	0	630641	476876	RETRASO DEBIDO AL COVID-19				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2116570	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA ASOCIACION HERNAN BEDOYA FORGA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	17/05/2010	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	3636487	4806970	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	04/11/2019	17/10/2020	INVERSIÓN	NO	04/11/2019	17/10/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCIÓN VEREDAS DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO PULIDO Y COLOREADO EN UN ÁREA DE 7,022.11 METROS CUADRADOS EN PROMEDIO, EN TODAS LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES DE CONCRETO CON ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN UN ÁREA DE 265.10 METROS CUADRADOS, EN TODAS LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DEL TIPO FLEXIBLE DE 06 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN FRIO, SOBRE UNA BASE GRANULAR DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, EN TODAS LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN, EN UN ÁREA DE 28,531.74 SENALIZACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR. TRATAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES.	Porcentaje	7.17	100	100	2518768	2518768	RETRASO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES		AVANCE FINANCIERO AL 65.8 % II ETAPA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2146311	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA ASOC. URB. JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO, CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	16/02/2012	EDUCACIÓN SECUNDARIA	5942376	5798030	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	05/06/2019	18/06/2019	INVERSIÓN	Sí	05/06/2019	18/06/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	LA CONSTRUCCIÓN DE 02 PABELLÓN DE 04 AULAS C/U, PABELLÓN DE BIBLIOTECA VIRTUAL/SALA DE COMPUTO Y 02 AULAS, PABELLÓN DE LABORATORIOS (FÍSICA, QUÍMICA Y COMPUTO) Y AULA TALLER, MODULO DE SSHH PARA ALUMNOS, MODULO DE SSHH PARA PROFESORES Y GUARDIANIA, MODULO DE ADMINISTRACIÓN, CERCO PERIMÉTRICO, LOSA DEPORTIVA, PATIO DE HONOR MULTIIUSOS, TANQUE DE AGUA ELEVADO, POZO DE PERCOLACIÓN, EQUIPAMIENTO DE AULAS, OFICINAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS.	Porcentaje	0	100	96.13	426406	358677			AVANCE FINANCIERO AL 84.1 %

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2165372	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERES SOCIAL EL SALVADOR CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	13/11/2012	VÍAS URBANAS	12366501	13135653	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	23/11/2019	17/01/2021	INVERSIÓN	Sí	23/11/2019	17/01/2021



	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	¿ ASFALTADO DE 45,039.52 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO¿ ¿ SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN TODA LA VÍA EN 7.63 KM.¿ ¿ CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO F¿C=140 KG/CM2 E=2 CON EMPEDRADO, CON RAMPAS, GRADAS, ACCESOS VEHICULAR Y MARTILLOS, EN UN ÁREA DE 17,867.72 M2¿ ¿ CONSTRUCCIÓN BERMAS DE CONCRETO F¿C=140 KG/CM2 EN UN ÁREA DE 29,575.43 M2 EN AMBOS LADOS DE LA VÍA.¿ ¿ CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES DE BORDE CONCRETO F¿C=140 KG/CM2 EN UNA CANTIDAD DE 586.86 M3.¿ ¿ SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PARQUEO, ÁREAS RÍGIDAS EN 7.63 KM.¿ ¿ SEMBRADO DE PLANTONES, SEMBRADO DE ÁREAS VERDES EN 863.67 Y ARBORIZACIÓN EN UNA CANTIDAD DE 783 UNIDADES.	Porcentaje	0	0	0	0	0			AVANCE FINANCIERO AL 91.9 %

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2195996	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOCALES Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS PUEBLOS DE ALDO MORO, ALIPIO PONCE, LAS TORRES, GOYENECHÉ, ANCLAS DEL SUR, JUAN PABLO I, COOP. JUDICIAL, NUEVA SURIMANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	18/11/2013	VÍAS URBANAS	5971627	6371761	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	07/09/2020	15/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	07/09/2020	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	"MOVIMIENTO DE TIERRAS A NIVEL DE SUBRASANTE (CORTE, RELLENO Y NIVELACIÓN) EN 58.790.20 M2 DE VÍAS. DEMOLICIÓN DE 336.24 M2 DE VEREDAS DE CONCRETO EN MAL ESTADO. CONSTRUCCIÓN DE 16.812.00 M2 DE VEREDAS DE CONCRETO F <sub>c</sub> =175 KG/CM2 E=10 CM EN UNA BASE COMPACTADA DE 10 CM. CONSTRUCCIÓN DE 168.12 M2 DE GRADERÍAS DE CONCRETO F <sub>c</sub> =175 KG/CM2 E=10 CM EN UNA BASE COMPACTADA DE 10 CM. CONSTRUCCIÓN DE 8.021.60 M2 DE BERMAS DE BLOQUES DE CONCRETO E=6 CM EN UNA BASE NIVELADA Y COMPACTADA. CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN EN COSTADOS DE VEREDAS. CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES DELIMITADORES Y SARDINELES BURBUJA. CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=20 CM EN 31.951.20 M2. EN VÍAS VEHICULARES. IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN 31.951.20 M2. EN VÍAS VEHICULARES. CONSTRUCCIÓN DE 31.951.20 M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRIO E=2, EN VÍAS VEHICULARES. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VÍAS. ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. "	Porcentaje	0	72.65	90.84	6268112	4175455			AVANCE FINANCIERO AL 66.6 %

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2199361	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (VIAS Y VEREDAS), EN LA ASOC. DE VIVIENDA GUARDIA REPUBLICANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	01/10/2013	VÍAS URBANAS	2829506	3760848	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	04/12/2020	02/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	04/12/2020	02/04/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>SUB-RASANTE: NIVELACIÓN DE TERRENO EXISTENTE, CORTE CON MAQUINARIA, DE 19,991.15 M3, RELLENO DE 8,934.80 M3, PERFILADO Y COMPACTADO DE 17,316.00 M2, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. SUB-BASE: COLOCACIÓN DE 20 CM. DE MATERIAL SELECCIONADO, CBR 40%, COMPACTADO AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, 17,316.00 M2, BASE: COLOCACIÓN DE 15 CM. DE MATERIAL SELECCIONADO, CBR 80%, COMPACTADO AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, 17,316.00 M2, PAVIMENTO: SE REALIZARA LA IMPRIMACIÓN, ARENADO DE LA BASE Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE EN UN AREA DE 17,316.00 M2., COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=5CM., 17,316.00 M2. SENALIZACIÓN HORIZONTAL: SE SENALIZARA LA DIVISION DE CARRILES, CON TRAZOS DE 2 METROS, CADA DOS METROS. ADEMÁS LOS CRUCEROS PEATONALES, EN TODAS LAS INTERSECCIONES, ASÍ COMO LAS SEÑALES PREVENTIVAS REGLAMENTARIAS. ARBORIZACIÓN: SE SEMBRARA UN ÁRBOL DE 1.5 METROS CADA 10 METROS, GARANTIZANDO SU CONTINUIDAD, 578 ÁRBOLES. DRENAJE PLUVIAL: CANALETAS DE DRENAJE EN LAS CALLES COLECTORA</p>	Porcentaje	0	0	0	2443254	19528	RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES		AUN EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2217955	CONSTRUCCIÓN DE VIAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA ¿ AREQUIPA	03/07/2018	VÍAS URBANAS	17791971	18890769	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	05/03/2020	23/03/2021	INVERSIÓN	Sí	05/03/2020	23/03/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO FLEXIBLE DE 2" EN 92647.90M2; SARDINELES DE CONCRETO EN 927.27M3, 10 BOCATORMENTAS, JARDINERAS DE CONCRETO EN 256.48M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN 1454.88, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO EN 25564.62M2, MARTILLOS EN 7128.83M2, RAMPAS VEHICULARES Y BERMAS DE CONCRETO EN 23621.64M2, JARDINERAS EN 82.28M2, SEMBRADO DE 1237 PLANTONES, DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES EN 2826.49M2"	Porcentaje	0	0	0	8916551	3922984			AVANCE FINANCIERO AL 44.0 %		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2221502	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS EJES DE ALTO LIBERTAD - ALTO VICTORIA - SEMI RURAL PACHACUTEC - FUNDO LA QUEBRADA - TUPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	16/11/2012	SANEAMIENTO URBANO	23558963	27201205	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	24/10/2018	23/03/2021	INVERSIÓN	Sí	24/10/2018	23/03/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>LA ALTERNATIVA CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS EXIGIDAS EN EL REGLAMENTO DE EDIFICACIONES., TRAMO I: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN HDPE CORRUGADO: TUBERÍA HDPE CORRUGADO 450 MM (680.00 ML), TUBERÍA HDPE CORRUGADO 600 MM (2.473.67 ML), TUBERÍA HDPE CORRUGADO 900 MM (637.16 ML), TUBERÍA HDPE CORRUGADO 1000 MM (1.533.55 ML), INSTALACIÓN DE BUZONES DE INSPECCIÓN, BUZÓN DE INSPECCIÓN CUADRADO (55 UND), OBRAS DE ARTE, POZA DE DISIPACIÓN, 6.0 UND, BOCATORMENTAS (34.00 UND), DESARENADOR (3.0 UND), TRAMO II INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN HDPE CORRUGADO: TUBERÍA HDPE CORRUGADO 450 MM (580.00 ML), TUBERÍA HDPE CORRUGADO 900 MM (1.362.79 ML), TUBERÍA HDPE CORRUGADO 1000 MM (569.3787 ML), TUBERÍA HDPE CORRUGADO 1200 MM (1.050.04 ML), INSTALACIÓN DE BUZONES DE INSPECCIÓN, BUZÓN DE INSPECCIÓN CUADRADO (48.0 UND), OBRAS DE ARTE: POZA DE DISIPACIÓN( 7.0 UND), BOCATORMENTAS (29.0 UND), DESARENADOR(1.0 UND), ESTRUCTURA DE DESCARGA (1.0UND) TRAMO III INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE C</p>	Porcentaje	0	0	0	4231018	4231016			AVANCE FINANCIERO AL 100 %

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2236397	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	07/11/2014	VÍAS URBANAS	10105425	11165341	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	13/07/2019	15/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	13/07/2019	15/03/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>LA ALTERNATIVA PLANTEADA PARA EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN:</p> <p>COMPONENTE N 01: PAVIMENTO Y OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS A NIVEL DE SUBRASANTE (CORTE, RELLENO Y NIVELACIÓN) EN 60.005.74 M2 DE VÍAS PEATONALES Y VEHICULARES DEMOLICIÓN DE 1.680 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO EN MAL ESTADO CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=30 CM EN 31.643 M2. EN VÍAS VEHICULARES. IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN 31.643 M2. EN VÍAS VEHICULARES. CONSTRUCCIÓN DE 31.643 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO E=2. EN VÍAS VEHICULARES</p> <p>COMPONENTE N 02: VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES DEMOLICIÓN DE 991 M2 DE VEREDAS Y BERMAS DE CONCRETO EN MAL ESTADO CONSTRUCCIÓN DE 14.219.90 M2 DE VEREDAS DE CONCRETO F<sub>c</sub>C=175 KG/CM2 E=10 CM EN UNA BASE COMPACTADA DE 10 CM. CONSTRUCCIÓN DE 13.805.24 M2 DE BERMAS CON ADOQUINES DE CONCRETO E=6 CM EN UNA BASE NIVELADA Y COMPACTADA. CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES DELIMITADORES Y SARDINELES BURBUJA.</p> <p>COMPONENTE N 03: MUROS DE CONTENCIÓN Y SUMIDEROS PLUVIALES CONSTRUCCIÓN DE 329.50 M DE</p>	Porcentaje	47.91	1000	9566	5173364	4318796	RETRASO EN PAGO DE VALORIZACIONES		AVANCE FINANCIERO AL 83.5 %



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2236449	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DEL SUR - SECTOR I, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	20/12/2013	VÍAS URBANAS	9408097	12956216	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	15/12/2020	12/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2020	12/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	"CONSTRUCCIÓN DE 51.950.88 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ASFALTO EN FRIO E=2 CONSTRUCCIÓN DE 14.823.34 M2 DE VEREDA DE CONCRETO F' C=140 KG/CM2, E=2, ACABADO PULIDO SOBRE BASE EMPEDRADA. CONSTRUCCIÓN DE 16.880.40 M2 DE BERMA DE CONCRETO F' C=175 KG/CM2, E=2, ACABADO FROTACHADO SOBRE BASE EMPEDRADO. CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS CON SARDINEL Y JARDINERAS DE 8.535.78 M2. SEMBRADO Y ARBORIZACIÓN DE 1.382 PLANTONES. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INFORMATIVA Y PREVENTIVA. EQUIPAMIENTO URBANO. "	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	RETRASO EN EL ADELANTO DE MATERIALES Y ADELANTO DIRECTO		AVANCE FINANCIERO AL 9.4 %	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2254186	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR DE HUANCA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PARAISO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	20/07/2015	EDUCACIÓN PRIMARIA	3240702	4419281	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	11/12/2018	26/06/2019	INVERSIÓN	NO	11/12/2018	26/01/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EL PRESENTE PROYECTO COMPRENDE LA DEMOLICIÓN DE AMBIENTES EXISTENTE DE COCINA, ASIMISMO SE TIENE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA DE SS.HH. DE 61.88 M2, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE 2 TRAMOS DE 52.56M2, LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN (03 AULAS Y AMBIENTE) DE 531.56M2, CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN (COCINA, COMEDOR, BIBLIOTECA) EN EL PRIMER NIVEL Y (SALA DE AUDIOVISUALES, SUM) EN EL SEGUNDO NIVEL (COMPUTO LABORATORIO, AUDIOVISUALES) DE 404.11M2, CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE COMPUTO Y LABORATORIO EN EL SEGUNDO NIVEL DE 213.15M2, CONSTRUCCIÓN DE TÓPICO Y DEPÓSITO EN 32.96M2, MEJORAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES EN 439.99M2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE 125ML, CONSTRUCCIÓN DE PATIO, LOSA DEPORTIVA Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN EN UN ÁREA DE 1562.67M2, LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES EN 803.69M2, CERCO PERIMÉTRICO EN 104.24 ML Y REDES INTERNAS DE AGUA, DESAGÜE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN 441ML, CERÁMICO ANTIDEZLIZANTE.	Porcentaje	47.76	100	100	2459751.25	2459751.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2262053	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	20/04/2015	VÍAS URBANAS	59933590	9554904	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO POR VARIACIONES DE ADICIONALES	25/09/2019	17/10/2019	INVERSIÓN	Sí	25/09/2019	17/10/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	COMPONENTE UNO - INFRAESTRUCTURA VIAL LA VÍA A INTERVENIR TIENE UNA LONGITUD TOTAL DE 35,432.40 ML CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 35,432.4 M2 SISTEMA DE DRENAJE EL EXISTENTE MÁS 3,761.09 ML MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE DOS - INFRAESTRUCTURA PEATONAL CONSTRUCCIÓN DE BERMAS DE 88,382.06 M2 DE ADOQUÍN DE CONCRETO CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN 157,307.26 M2 COMPONENTE TRES - EQUIPAMIENTO URBANO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 27,477.65 M2, Y VERTICAL 802 UNIDADES MOBILIARIO URBANO, PARADEROS CON 102 UNIDADES Y BASUREROS 102 UNIDADES ÁREA VERDE 18,240.61 M2 CON 1,615 ALCORQUES Y 5,076 ARBOLES	Porcentaje	74.21	100	93.06	6393030	5354555			AVANCE FINANCIERO AL 83 %		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2286405	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	09/10/2015	VÍAS URBANAS	14820502	12191487	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	11/03/2020	08/05/2021	INVERSIÓN	Sí	11/03/2020	08/05/2021
---------	---	------------	--------------	----------	----------	---------------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>"COMPONENTE 1:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. -MOVIMIENTO DE TIERRAS A NIVEL DE SUBRASANTE (CORTE, RELLENO Y NIVELACIÓN) EN 66.162.36 M2 DE VÍAS PEATONALES Y VEHICULARES. - IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN 66.162.36 M2. EN VÍAS VEHICULARES. -CONSTRUCCIÓN DE 66.162.36 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO E=2. EN VÍAS VEHICULARES. - NIVELACIÓN DE BUZONES EN 4,8 M. -CONSTRUCCIÓN DE 70.00 M DE MUROS DE CONCRETO ARMADO CON F<sub>c</sub>C=210 KG/CM2 CON ALTURA VISIBLE PROMEDIO DE 5.00 M. - SEÑALIZACIÓN HORIZONAL EN TODAS LAS VÍAS. COMPONENTE 2:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL. - CONSTRUCCIÓN DE 24.358.81 M2 DE VEREDAS DE CONCRETO F<sub>c</sub>C=175 KG/CM2 INCLUIDO ACABADO C: A: 1:2 1 CM. ENLUCIDO Y BRUNADO. - CONSTRUCCIÓN DE 29.249.90 M2 DE BERMAS DE CONCRETO F<sub>c</sub>C=210KG/CM2.,E= 4 ACABADO FROTACHADO C:A:1:2 1 CM. - CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS EN 1,437.55 M2. - CONSTRUCCIÓN DE 70.00 M DE MUROS DE CONCRETO ARMADO CON F<sub>c</sub>C=140 KG/CM2+30% P.G. PARA MURO DE CONTENCIÓN. - CONSTRUCCIÓN DE GAVION</p>	Porcentaje	0	0	0	9649134	5808618			AVANCE FINANCIERO AL 60.2 %

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2300024	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	07/12/2015	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	2676017	2707495	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACIONES DE PLAZO	21/11/2020	11/02/2021	INVERSIÓN	NO	21/11/2020	21/04/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>PRIMER COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DEPORTIVO. LOSA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DEPORTIVO DE GRAS NATURAL CON MEDIDAS DE 90.00 M. DE LARGO POR 55.00 M. DE ANCHO. LAS CUALES RESPONDEN A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS REGLAMENTARIOS PARA LA PRÁCTICA DE FUTBOL DEPORTE RECONOCIDO COMO OFICIAL POR LA FIFA.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA PARA VÓLEY DE 18.0 M.DE LARGO POR 9.0 M. DE ANCHO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE UNA TRIBUNA QUE CUENTA CON 6 GRADERÍAS Y UN TECHO LIGERO DE ESTRUCTURA METÁLICA. LA TRIBUNA COMPRENDE: LAS GRADERÍAS, LAS ESCALERAS DE ACCESO Y EL TECHADO. SE DISPONEN 6 GRADERÍAS DE CEMENTO DE 80.40 M. DE LARGO CON 11 ESCALERAS INTERMEDIAS DE 1.20 M.DE ANCHO. LAS ESCALERAS ESTÁN DISPUESTAS CADA 7.20 M. CADA GRADERÍA TIENE UNA CAPACIDAD PARA 80 ESPECTADORES. ADICIONALMENTE SE HA CONSIDERADO UNA COBERTURA QUE ABARCA LA TOTALIDAD DEL ÁREA PROYECTADA PARA LA TRIBUNA. CONSTRUCCIÓN DE DOS BATERÍAS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA EL PÚBLICO, DO</p>	Porcentaje	55.15	0	0	1135843	819500.15	DEMORA EN LSO PAGOS DE VALORIZACIONES		AVANCE FINANCIERO AL 38.8 % AUN EN EJECUCION , RETRASO POR EL COVID Y AMPLIACIONES DE PLAZO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309371	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES N 22 Y 23 DE LA MZ Z DEL COMITE N 17 EN EL P. J. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	13/07/2017	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	115349	288121	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	25/02/2020	10/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	25/02/2020	04/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CIMIENTO DE CONCRETO EN 11.53 M3 - INSTALACIÓN DE PARANTES(ENREJADO) EN TODO EL PERIMETRO DE AMBOS PREDIOS DESTINADOS AL PROYECTO EL CUAL A SU VEZ CONTEMPLA 2 ACCESOS: 1 ACCESO PRINCIPAL, UN ACCESO SECUNDARIO. - CONSTRUCCIÓN DE 57.64M LINEALES DE CERCO METÁLICO EN CADA PARQUE. - CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO EMPEDRADO QUE ROMPEN LA MONOTONÍA VISUAL Y DAN DIVERSIDAD AL ENTORNO. -INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN. - INSTALACIONES DE AGUA. - CONSTRUCCIÓN DE UN ESTAR CACTUARIO CON BANCAS A FIN DE QUE EL USUARIO PUEDA PASEAR Y DESCANSAR, ADEMÁS DE MOBILIARIO URBANO. - PUERTAS METÁLICAS CON CERRAJERÍA. - EN LOS ESPACIOS DE JARDINERÍA SE PLANTEA EL SEMBRADO DE CACTUS Y FLORES DE DIVERSA VARIEDAD, ASÍ COMO EL SEMBRADO DE GRAS EN 170 M2.	Porcentaje	0	96.86	94	188249	176899	RETRASO DEBIDO AL COVID-19				



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2318953	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN N 7 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE I. S. VILLA NUEVA ESPERANZA Y ASOCIACION DE VIVIENDA PEQUENOS ARTESANOS AMAZONAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	22/07/2016	VÍAS URBANAS	1203089	1906754	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	13/03/2020	08/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	13/03/2020	08/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, CON PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE 2" DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR DE E=20 CM, CON ANCHOS DE CALZADA DE 7.20 M. EN UN TOTAL DE 4392.00 M2. Y SEÑALIZACIÓN VIAL. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2. EN AMBOS LADOS DE LA PISTA. Y CON UN ANCHO DE 1.80 M, EN UN TOTAL DE 2072.26 M2, INCLUYE MARTILLOS. CONSTRUCCIÓN DE BERMAS DE CONCRETO FC=175 KG/CM2. EN AMBOS LADOS DE LA PISTA, Y CON UN ANCHO DE 2.60 M., EN UN TOTAL DE 2592.54 M2., SARDINELES EN BERMAS LATERALES (TIPO BURBUJA), CON RAMPAS DE ACCESO. ARBORIZACIÓN CON EL SEMBRADO DE 100 ARBOLES DE ALTURA MINIMA DE 1.50 M. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	1661244	1084914	FALTA PAGOS PENDITES		AVANCE FINANCIERO AL 65.3 %		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2320252	MEJORAMIENTO EL PARQUE N° 20 DE LA MZA. ¿E¿ ZONA ¿ A EN EL P.J. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	07/06/2016	CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	304587	340023	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	26/09/2020	04/12/2020	INVERSIÓN	Sí	26/09/2020	04/12/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	¿ CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EXTERNAS E INTERNAS: 403 M2. ¿ CONSTRUCCIÓN DE BERMAS: 225.76 M2 ¿ CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES: 14 M3 ¿ MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL CON EL RIEGO PERMANENTE, CONTROL DE RUIDOS, HUMOS, SEGURIDAD EN OBRA Y ACONDICIONAMIENTOS DE BOTADEROS Y CANTERAS ¿ INSTALACIÓN DE CERCO REJA METÁLICA EN 118.90 ML ¿ INSTALACIÓN DE PUERTAS DE REJA METÁLICA: 34.00 M2 ¿ INSTALACIÓN DE ESTARES CON BANCA CON PÉRGOLA ORNAMENTAL: 02 UNID. ¿ PÉRGOLA DE METAL ¿ MADERA: 05 UNID. EN 85.50 M2. ¿ PÉRGOLA DE MADERA TORNILLO TIPO 2: 01 UNID. ¿ BANCAS ORNAMENTALES TIPO 1: 04 UNID. ¿ INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, CON 01 JUEGO CARRUSEL TIPO CASTILLO, 01 SUBE Y BAJA, 01 COLUMPIO. ¿ SUMINISTRO E INSTALACIÓN 03 UNID. DE BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO. ¿ SEMBRADO DE FLORES: 100 UNID. ¿ SEMBRADO DE 10 UNID. DE ÁRBOLES. ¿ SEMBRADO DE GRASS EN 420.78M2 ¿ INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN: 07 PUNTOS DE SALIDA. ¿ INSTALACIÓN DE 02 UNID. POSTE METÁLICO DOBLE PASTORAL ¿ INSTALACIÓN DE 04 LAMP	Porcentaje	0	0	0	295248	148015			AVANCE FINANCIERO AL 50.1 %

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323320	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA JORGE CHÁVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	18/08/2016	VÍAS URBANAS	3478476	3707905	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	07/03/2020	10/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/03/2020	10/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		PAVIMENTADO EN ASFALTO EN FRIO E=2 POR 20,124.04 M2, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR 6,393.60 M2, SEÑALIZACIÓN VERTICAL POR 36 UNIDADES, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO F' C= 140 KG/CM2 POR 5,779.77 M2, BERMAS EN ADOQUÍN DE CONCRETO POR 9,757.90 M2, CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL TIPO BURBUJA POR 4,356.55 M2, CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL PARA JARDINERAS POR 836.92 M2, CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS DE CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 POR 878.88 M2, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO F' C= 175 KG/CM2 POR 740.03 M2, CONSTRUCCIÓN DE 947.12 M DE CANAL PARA DRENAJE EN CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 POR 290.79 M2, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO POR 46 UND.	Porcentaje	0	0	0	3391543	2406142	RETRASO EN EL PAGODE LAS VALORIZACIONES	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2329592	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR III, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	15/02/2017	EDUCACIÓN INICIAL	1618949	1873519	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	10/12/2020	01/05/2021	INVERSIÓN	Sí	10/12/2020	01/05/2021
---------	--	------------	-------------------	---------	---------	---------------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>AULAS PEDAGÓGICAS C/U CON DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁCTICO, CON 02 MÓDULOS DE SS.HH. PARA ALUMNOS, CONSTRUCCIÓN DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD - SUM CON SU DEPÓSITO. ¿CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS: DIRECCIÓN, SECRETARÍA-SALA DE ESPERA, TÓPICO-PSICOLOGÍA, DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, CASETA DE GUARDIANÍA, COCINA, ALMACÉN DE ALIMENTOS, DEPÓSITO DE GAS, SS.HH. PARA DOCENTES, SS.HH. DISCAPACITADOS. ¿CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS EXTERIORES: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, PATIO, ÁREAS VERDES, ÁREA DE ESPERA DE PADRES, PATIO PRINCIPAL Y ÁREA DE JUEGOS CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE POLICARBONATO, IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS, VEREDAS, CAMINERÍAS, RAMPAS Y ACCESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL.</p> <p>2. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO. Y MATERIAL EDUCATIVO. ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS PEDAGÓGICAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y AULA DE PSICOMOTRICIDAD. ¿ADQUISICIÓN DE MOBIL</p>	Porcentaje	0	0	0	1734261	318720			AVANCE FINANCIERO AL 18.4 % OBRA AUN ENE EJECUCION, COMENZO EL AÑO PASADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2330372	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SUR DESDE LA AVENIDA 4 EN LA ASOC. PRO-VIVIENDA TALLER - INDUSTRIA VILLA PARAISO HASTA LA INTERCONEXION CON LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS EN LA AVENIDA N 22, DI	25/10/2016	VÍAS URBANAS	8406159	16396376	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	17/12/2020	13/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	17/12/2020	13/09/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	"COMPONENTE 1:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. PAVIMENTACIÓN DE LA AV. SUR PAVIMENTO FLEXIBLE DE ASFALTO EN FRIO DE E= 7 CM. SOBRE UNA BASE IMPRIMADA ASFÁLTICA EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 30.483.36 M2. NIVELACIÓN DE 27 UND. BUZONES. MARCAS EN EL PAVIMENTO (SÍMBOLOS Y LETRAS) EN 793.54 M2. MARCAS EN EL PAVIMENTO (LÍNEA CONTINUA) EN 7628.69 M. CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE EN 2540.28 M. CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE CONCRETO ARMADO DE 20.0 M DE LARGO CALZADA DE 12.0 M Y VEREDAS 1.5 M A AMBOS LADOS, CON BARANDA METÁLICA DE TUBO DE Ø= 4 E= 1/2". CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO VÍA EN LA ALAMEDA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN RECTANGULAR PARA TRÁFICO, EN UNA DE LONGITUD DE 2495.91 M Y ANCHO DE 1.80 M. COMPONENTE 2:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO F <sub>c</sub> C =175 KG/CM2 EN 386.02 M3. ACABADO ENLUCIDO CON JUNTA ASFÁLTICA DE E=1 SOBRE UNA BASE COMPACTADA EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 7,018.52 M2. ENLUCIDOS Y PINTURA DE TRÁFICO EN BORDES DE VERE	Porcentaje	0	3.47	5.06	490121.78	714667.25	RETRASO EN EL ADELANTO DE MATERIALES Y ADELANTO DIRECTO		AVANCE FINANCIERO AL 1.5 %



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2331927	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL SECTOR VII, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	14/07/2017	EDUCACIÓN INICIAL	1795482	1869347	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	21/11/2020	20/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	21/11/2020	20/04/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA :</p> <p>ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES PARA SUM. CON SU DEPÓSITO, COCINA-ALMACÉN DE ALIMENTOS Y SS.HH. PARA DOCENTES.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AREAS DE ACTIVIDAD Y CUIDADOS: 3 AULAS PEDAGÓGICAS C/U CON DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁCTICO, CON SS.HH. PARA ALUMNOS.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD CON SU DEPÓSITO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS: DIRECCIÓN CON BAÑO, SALA DE ESPERA, ARCHIVO, TÓPICO, PSICOLOGÍA, DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, CASETA DE GUARDIANÍA, DESPENSA DE COMBUSTIBLE, SS.HH. DISCAPACITADOS.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE AREAS EXTERIORES: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, ÁREA DE ESPERA DE PADRES, PATIO, ÁREAS VERDES, VEREDAS, CAMINERÍAS, RAMPAS Y ACCESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON POLICARBONATO EN PATIO PRINCIPAL Y MALLA RASHELL EN ÁREA DE JUEGOS.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS, CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL.</p> <p>ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: ADQUISICIÓN</p>	Porcentaje	0	0	0	1793508	500353	RETRASO EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES		AVANCE FINANCIERO AL 27,9 % PROYECTO AUN ENE EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334751	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	24/11/2016	VÍAS URBANAS	1956502	3540822	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO - AMPLIACIONES DE PLAZO	02/08/2019	23/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	02/08/2019	23/08/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE N 01: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL ASFALTADO EN LAS CALLES LIBERTAD, CALLE N 04, SAN MARTÍN, 28 DE JULIO, GONZALES PRADA, SIENDO LAS METAS DEL PROYECTO: - DEMOLICIÓN DE 13.723.56 M2 DE PAVIMENTO EN ESTADO DETERIORADO. - CONSTRUCCIÓN DE 13.723.56 M2 DE VÍA CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO DE 2 DE ESPESOR, CON UNA BASE DE 0.25 M. DE ESPESOR DE MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO. - DRENAJE SUPERFICIAL DE 1168 ML.	Porcentaje	42.95	0	0	1230005	1073021	FALTA PAGOS PENDIENTES		AVANCE FINANCIERO AL 87.2 %
	COMPONENTE N 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y BERMAS CON BLOQUETAS PREFABRICADAS DE CONCRETO EN LAS CALLES LIBERTAD, N 04, SAN MARTÍN, 28 DE JULIO, PORTUGAL, 17 DE ABRIL, NICOLÁS DE PIÉROLA, MISTI, UNIÓN, GONZALES PRADA, EN LA URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. -CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO DE 4 DE ESPESOR, ANCHO 1.00 METROS Y LONGITUD DE 2,394.16 M. EN TOTAL, ENTRE LA BERMA Y JUNTO A LAS FRENTERAS DE LAS VIVIENDA									

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2335572	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. VIRGEN DE CHAPI - SECTOR I, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	16/12/2016	VÍAS URBANAS	1290298	2545396	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	29/12/2020	13/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	29/12/2020	13/04/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. PAVIMENTO FLEXIBLE DE ASFALTO EN FRIO DE E= 2 PULG. SOBRE UNA BASE IMPRIMADA DE E= 20 CM EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 5,222.46 M2, INCLUYE NIVELACIÓN DE BUZONES Y PINTURA DE TRÁFICO. CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO F <sub>2</sub> C =210 KG/CM2 EN 108.95 M3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL CON EL RIEGO PERMANENTE, CONTROL DE RUIDOS, HUMOS, SEGURIDAD EN OBRA Y ACONDICIONAMIENTOS DE BOTADEROS Y CANTERAS.	Porcentaje	0	0	0	2368843	358836			AVANCE FINANCIERO AL 15.1 %
	COMPONENTE 2:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL. DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE 0.10 M EN 9.60 M2. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE 4CONCRETO F <sub>2</sub> C 140 KG/CM2 SOBRE UNA BASE GRANULAR COMPACTADA DE E=0.10 PULG EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 2,123.36 M2, INCLUYE NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA Y DESAGÜE, JUNTAS, ENLUCIDOS Y PINTURA DE TRÁFICO EN BORDES DE VEREDA. CONSTRUCCIÓN DE BERMAS DE 4 CONCRETO F <sub>2</sub> C 175 KG/CM2 SOBRE UNA BASE COMPACTADA DE E=4 PULG EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 2,264.67 M2, CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL BURBU									

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2399047	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA -CEBA ROMEO LUNA VICTORIA EN EL PT ZAMACOLA, CENTRO POBLADO DE IRRIGACION ZAMACOLA - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	08/11/2017	EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	2684348	3110499	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	02/07/2019	28/03/2020	INVERSIÓN	NO	02/07/2019	28/04/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA PRIMER NIVEL: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS PEDAGÓGICAS DE 56 M2 CADA UNA EN EL PRIMER NIVEL. CONSTRUCCIÓN DE 01 TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ CONSTRUCCIÓN DE 01 SUM EN LA ZONA DE PATIO DE EXPANSIÓN. CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DAMAS Y VARONES. SEGUNDO NIVEL: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS PEDAGÓGICAS DE 56 M2 CADA UNA EN EL PRIMER NIVEL. CONSTRUCCIÓN DE 01 TALLER DE GASTRONOMÍA CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DAMAS Y VARONES. CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA (DIRECCIÓN, SECRETARÍA CON SUS RESPECTIVOS SS.HH., SALA DE PROFESORES CON SU SS.HH.) TERCEL NIVEL: CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS PEDAGÓGICAS DE 56 M2 CADA UNA EN EL PRIMER NIVEL. CONSTRUCCIÓN DE 01 TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE 01 SALA DE CÓMPUTO CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DAMAS Y VARONES COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS NECESARIO PARA BRINDAR UN SERVICIO EDUCATIVO ADECUADO PARA CADA AMBIENTES COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA LA MEJORA DE L</p>	Porcentaje	19.41	64.46	71.01	1945938.85	2143751.64			<p>PROYECTO PARALIZADO POR SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN AMPLIACIONES DE PLAZO AVANCE FINACIERO AL 65.4 %</p>



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2420062	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA TALLER HEROES DE LA BREÑA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	13/11/2019	VÍAS URBANAS	4210393	7603470	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	17/12/2020	14/07/2021	INVERSIÓN	SÍ	17/12/2020	14/07/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	"INFRAESTRUCTURA VEHICULAR PRIMERA ETAPA: ¿CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO E=2 EN LAS CALLES 1, CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4 Y CALLE 5 EN 6,984.00 M2. ¿CONSTRUCCIONES DE SARDINELES DE 917.40 M2 EN LAS CALLES 1, CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4 Y CALLE 5. ¿CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LAS CALLES 1, CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4 Y CALLE 5. ¿CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN 534 M2 EN LAS CALLES 1, CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4 Y CALLE 5. SEGUNDA ETAPA: ¿CONSTRUCCIÓN CARPETA ASFALTICA EN FRIO, E=2" EN LA AVENIDA 1, CALLE 6, CALLE 7, CALLE 8 Y AVENIDA 2. ¿CONSTRUCCIONES DE SARDINELES EN LAS AVENIDA 1, CALLE 6, CALLE 7, CALLE 8 Y AVENIDA 2. ¿CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LAS AVENIDA 1, CALLE 6, CALLE 7, CALLE 8 Y AVENIDA 2. ¿CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN LAS AVENIDA 1, CALLE 6, CALLE 7, CALLE 8 Y AVENIDA 2. ¿CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 06. ¿CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN 66.70 M DE CONCRETO ARMADO DE ALTURA DE MURO PANTALLA DE 3.60 MTS EN PROMEDIO INFRAESTRUCTURA PEA	Porcentaje	0	18.11	19.76	5209611	1680868			AVANCE FINANCIERO AL 32.3% PROYECTO AUN EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2453695	CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE COMISARIA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) COMISARIA DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	10/07/2019	OPERACIONES POLICIALES	201982	391681	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	11/03/2020	14/05/2020	INVERSIÓN	SÍ	11/03/2020	14/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOSCONSTRUCCIONINFRAESTRUCTURAEDIFICACION DE COMISARIANO AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOSADQUISICIONMOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIO SNO	Porcentaje	0	0	0	387983	329705			RETRASO DEBIDO AL COVID-19		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2457274	RENOVACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) MURO DE CONTENCIÓN CALLE DELICIAS DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	07/08/2019	PREVENCIÓN DE DESASTRES	336402	522853	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	10/02/2020	10/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/02/2020	21/08/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REHABILITACIÓNRENOVACIONINFRAESTRUCTURAMURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	0	0	503009	414564	FALTA PAGOS PENDIENTES		AVANCE FINANCIERO AL 82.4 %		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2461492	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON ZONA III DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	19/09/2019	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	58037	160630	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	05/10/2020	04/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	05/10/2020	04/11/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	AMPLIACIÓN MARGINAL DE LA EDIFICACIÓN U OBRA CIVILCONSTRUCCION INFRAESTRUCTURASERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES	Porcentaje	0	95	49	153792	135588					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2465341	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA PERÚ DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	10/10/2019	VÍAS URBANAS	313161	351574	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	28/11/2020	05/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	28/11/2020	05/02/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	OPTIMIZACIÓNCONSTRUCCIONINFRAESTRUCTURAMURO DE CONTENCIÓN OPTIMIZACIÓNCONSTRUCCIONINFRAESTRUCTURAPAVIMENTO OPTIMIZACIÓNCONSTRUCCIONINFRAESTRUCTURAVEREDA	Porcentaje	0	0	0	0	302220	160	FALTA REALIZAR PAGOS DE LAS VALORIZACIONES		AVANCE FINANCIERO AL 0.1 %	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2474741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	30/12/2019	GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	13302887	12266871	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	07/06/2020	07/09/2021	INVERSIÓN	Sí	07/06/2020	07/09/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE 1411M2 CON TODAS SUS METAS FÍSICAS. ADQUISICIÓN DE 5 CAMIONES COMPACTADORES DE 23 M3, 2 CAMIONES MADRINA DE 60 M3 Y 1 CAMIONETA AUXILIO 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RRSS"	Unidad	0	0	0	0	0	0	DEMORA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		AVANCE FINANCIERO AL 0.4 %	

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2486502	CONSTRUCCION DE VEREDA, BERMA, SARDINEL Y JARDINERA; EN EL(LA) CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CARPINTERIA METALICA "ARTEMPA" DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	24/04/2020	VÍAS URBANAS	1402067	1472170	MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO	12/11/2020	31/01/2021	INVERSIÓN	Sí	12/11/2020	31/01/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	OPTIMIZACIÓNCONSTRUCCIONINFRAESTRUCTURAVEREDA OPTIMIZACIÓNCONSTRUCCIONINFRAESTRUCTURABERMA OPTIMIZACIÓNCONSTRUCCIONINFRAESTRUCTURASARDINEL OPTIMIZACIÓNCONSTRUCCIONINFRAESTRUCTURAJARDINERA	Porcentaje	0	0	0	0	1472170	502314	FALTA PAGO DE VALORIZACIONES		AVANCE FINANCIERO AL 34.1 %	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2500620	¿RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO - AREQUIPA¿ ¿ AREQUIPA¿.	16/10/2020	EDUCACIÓN SECUNDARIA	8636683	8636683	SIN VARIACION	09/06/2021	09/10/2021	INVERSIÓN	NO	28/04/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ACTUALMENTE SE PRESENTA UNA INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. Nº 40705 PERUARBO CON CODIGO MODULAR 1278936,178977 Y 1647130. . PORQUE EXISTE UNA LIMITADA Y DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; ASIMISMO SE EVIDENCIA LA FALTA DE ÁREAS RECREACIONALES Y PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y/O PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES. POR OTRA PARTE, SE PRESENTA LA PRIVACIÓN DE MATERIAL E IMPLEMENTOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL EDUCANDO Y LA LIMITADA Y DEFICIENTE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES RELACIONADAS A LA I.E. ACTUALMENTE LOS AMBIENTES PARA ACTIVIDADES CURRICULARES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMPLEMENTARIAS Y SS.HH SON INAPROPIADOS E INEXISTENTES. FINALMENTE SE DA UNA INAPROPIADA DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y TIENE N CARENCIA DE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONTARTACIONES PARA EJECUCION	

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un periodo mas que sea, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un periodo que sea, se deberá considerar el monto acumulado al cierre del periodo reportado.

18B055BF-8B48-482D-8DFA-2A34E645B8F8

**Comentarios:**