

**Formato de cálculo de penalidades por mora**


1	Fecha de emisión del formato	26/12/2018
2	Identificación del contrato	COD.11/10/2018/MDCC/ET/AMCR
3	Objeto de contratación	CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS, DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA – AREQUIPA”
4	Número de contrato	COD.11/10/2018/MDCC/ET/AMCR
5	Contratista	ALDO MIGUEL CABALLERO RIVERA
6	Monto del contrato	32,900.00
7	Plazo de ejecución del contrato	40 días calendarios
8	Ampliación de Plazo	NINGUNA


Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras

Monto del contrato o ítem que debió ejecutarse	32,900.00	Días de mora	3
Factor	0.5		
Plazo del contrato o ítem que debió ejecutarse	40	<b>Mora total</b>	<b>493.50</b>
Factor general	0.1		
<b>Penalidad diaria</b>	<b>164.50</b>		

**Conclusion:** Por tres días de mora corresponde otorgarle una penalidad de S/. 493.50 (Cuatrocientos noventa y tres con 50/100)

**NOMBRES Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES**

  
 \_\_\_\_\_  
**CPG. IANA CECILIA**  
**CHOQUE SANTOS SUB**  
**GERENTE DE**  
**LOGISTICA**

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO COLORADO  
 CPC. Noé E. Cáceres Medina  
 Gerente de Administración Financiera  
 \_\_\_\_\_  
**CPC. NOE E. CACERES MEDINA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y**  
**FINANZAS**

NOTA: SE CALCULA LA PENALIDAD CONFORME A LO INDICADO EN EL INFORME N° 687-2018-SGEP-GOPI-MDCC